

Objaśnienia dotyczące informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Ostrowice za I półrocze 2011 r.

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w 2011 roku były realizowane w I półroczu zgodnie z harmonogramami. W przypadku największego przedsięwzięcia tj. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego - Etap I" zaawansowanie prac ocenia się na ok. 70% w stosunku do planu całego zadania. Poniesione nakłady do 30 czerwca zostaną sfinansowane w II półroczu. Nadmieniamy, że wniosek o płatność do RPO WZ został złożony 08.12.2010 roku. Weryfikacja projektu i uruchomienie kolejnej zaliczki w kwocie 3 300 000 zł nastąpiło dopiero 04.07.2011 r. Również pomimo trwania procedury sprawdzającej dokumenty odnośnie przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap II” zaawansowanie prac określa się na ok 50%. W I półroczu wykonano prace dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bolegorzyn oraz prace dotyczące budowy rurociągu tłoczego z Bolegorzyna do Nowego Worowa. Wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu a realizacja rzeczowa całego zadania planowana jest do końca 2011 roku, jak również zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność w ramach przyznanej pomocy z PROW a refundacja środków wpłynie do budżetu gminy w 2012 roku.

Zakończone i rozliczone zostało już przedsięwzięcie pod nazwą "Urządzenie czterech placów zabaw oraz modernizacja czterech świetlic wiejskich w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice".

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w I półroczu jest przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przytoniu". Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Ponadto w I półroczu 2011 r. do planu wprowadzone zostało zadanie pod nazwą "Budowa kompleksu boisk sportowych" w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Dotychczas ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu wrześniu a zakończenie i rozliczenie finansowe przedsięwzięcia nastąpi do końca 2011 roku.

Również w I półroczu gmina realizowała projekt "Nowoczesna gospodyni w Bornem cuda uczyni", który zostanie zakończony do końca lipca 2011 r. Zaawansowanie realizacji projektu na dzień 30.06.2011 r. stanowiło 71%. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej oraz udzielenie wielostronnego wsparcia grupie 10 mieszkanek Sołectwa Borne

polegającego na rozwoju osobistym i zdobyciu nowych umiejętności poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. W projekcie uczestniczyło 10 mieszkańek sołectwa Borne. W ramach projektu zorganizowano formę wsparcia m.in. kurs gotowania, warsztaty z zakresu treningu asertywności, warsztaty z zakresu dekorowania i nakrywania stołu, wykłady z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn. Przeprowadzono ogółem 100 godzin zajęć w ramach projektu. W ramach projektu zakupiono sprzęt, który stanowi wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bornem. Zakupiono m.in. meble kuchenne, stół i krzesła kuchenne, zlewozmywak, baterię kuchenną, kuchnie z piekarnikiem, okap, lodówkę oraz drobny sprzęt AGD w postaci: urządzenie do pieczenia chleba, kuchni mikrofalowej, roboty kuchenne, parowar, czajnik, a także zestaw pomocy kuchennych, sztućce, zastawy stołowe, garnki, patelnie itp.